



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLAUTLA

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLAUTLA							No.		0011					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
11	PAVIMENTCION DE CALLE CERRADA DE REFORMA	CONTRATO	SAN JUAN TEHUIXTITLAN	500	250101	500,000.00	0.00	0.00						
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TLAXCALA EN SAN JUAN TEHUIXTITLAN	CONTRATO	SAN JUAN TEHUIXTITLAN	500	250101	2,141,000.00	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN NEXAPA EN SAN JUAN TEHUIXTITLAN	CONTRATO	SAN JUAN TEHUIXTITLAN	700	250101	3,156,100.00	0.00	0.00						
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE VOLCANES	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	800	250101	955,554.00	0.00	0.00						
21	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ROSARIO Y LA GLORIA	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	200	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	700	250101	3,450,000.00	0.00	0.00						
03	PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN COLONIA GUADALUPE HIDALGO	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE HIDALGO	100	260101	1,550,127.00	0.00	0.00						
25	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICA DEL NORTE	CONTRATO	SAN ANDRÉS TLALAMAC	800	250101	2,419,000.00	0.00	0.00						
10	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	500	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
05	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE LAS ARTES Y CALLE SALTO DEL AGUA EN LA DELEGACION POPOARK	CONTRATO	POPOARK	500	260101	2,000,000.00	0.00	0.00						
06	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN PARQUE TEPECOCULCO	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	1,400	260101	3,826,616.00	0.00	0.00						
27	REHABILITACIÓN DE CALLE SONORA EN LA DELEGACION DE SAN ANDRÉS TLALAMAC	CONTRATO	SAN ANDRÉS TLALAMAC	100	250101	754,909.00	0.00	0.00						
AD	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EM TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	15,000	260102	70,000,000.00	0.00	0.00						
01	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	1,000	250101	2,500,000.00	0.00	0.00						
03	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	80	250101	5,000,000.00	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN COLONIA MIRADOR EN SAN JUAN TEHUIXTITLAN	CONTRATO	SAN JUAN TEHUIXTITLAN	800	250101	1,750,000.00	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	25	250101	3,500,000.00	0.00	0.00						
04	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	20	250101	1,200,000.00	0.00	0.00						
05	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	4	250101	800,000.00	0.00	0.00						
06	REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JORGE JIMENES CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	300	250101	500,000.00	0.00	0.00						
07	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	250101	825,100.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLAUTLA

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLAUTLA							No. 0011							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
08	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	250101	941,294.00	0.00	0.00						
09	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DECIMA MUSA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	250101	650,000.00	0.00	0.00						
15	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN	CONTRATO	SAN JUAN TEHUIXTITLÁN	200	250101	420,000.00	0.00	0.00						
17	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA NARCISO MENDOZA EN SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	300	250101	1,200,000.00	0.00	0.00						
18	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL RAMOS MILLAN EN SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	100	250101	650,000.00	0.00	0.00						
19	CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL A CHAVEZ EN SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	200	250101	1,700,000.00	0.00	0.00						
24	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS FRAY MARTIN BARTOLOME DE LAS CASAS	CONTRATO	SAN ANDRÉS TLALAMAC	200	250101	125,000.00	0.00	0.00						
26	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 049 MARIANO BARCENA	CONTRATO	SAN ANDRÉS TLALAMAC	200	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
SE	CONSTRUCCION DE AULA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	250218	850,000.00	0.00	0.00						
02	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN JUAN TEHUIXTITLÁN	CONTRATO	SAN JUAN TEHUIXTITLÁN	300	260101	520,000.00	0.00	0.00						
04	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BANDA EN TELESECUNDARIA IZTACCHUATL EN POPOPARK	CONTRATO	POPOPARK	200	260101	2,300,000.00	0.00	0.00						
07	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ EN LA DELEGACIÓN POPOPARK	CONTRATO	POPOPARK	200	260101	2,800,000.00	0.00	0.00						
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA EN CBTA EN EL MUN	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	300	250101	3,614,000.00	0.00	0.00						
23	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN DELEGACION SAN ANDRES	CONTRATO	SAN ANDRÉS TLALAMAC	300	250101	850,000.00	0.00	0.00						
01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	260	260101	2,500,000.00	0.00	0.00						

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RAUL NAVARRO RIVERA

AZUCENA AMARO PERALTA

KARINA PORTUGUEZ CARMONA

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
12	05	2023