



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ATLAUTLA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLAUTLA														No.	0011
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
10	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PRODIM)	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	2,700	250101	733,149.29	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
11	REHABILITACIÓN DE PALACIÓ MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	31,900	250101	1,099,723.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
12	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TODO EL MUNICIPIO.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	500	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
13	REHABILITACIÓN DE PATIO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO MONTES DE O	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	352	250101	941,294.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
14	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	500	250101	5,945,859.05	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALA ENTRE AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	250101	1,206,372.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
16	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFALTICO EN AV NUEVO MÉXICO, EN TRAMO CALLE CARRANZA A CAD 078.57 Y CALLE VE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	120	250101	824,232.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
17	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	2,700	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
18	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 231	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	210	250101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
19	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN COLONIA EL MIRADOR EN DELEGACIÓN SAN JUAN TEHUXTITLAN.	CONTRATO	SAN JUAN TEHUXTITLAN	125	250101	1,259,000.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE EN DELEGACION TEPECOC	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	124	250101	2,709,827.46	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN DELEGACIÓN TEPECOCULCO.	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	124	250101	781,436.88	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
22	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE ROSARIO EN DELEGACIÓN TEPECOCULCO.	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	102	250101	506,453.02	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSARIO EN DELEGACIÓN TEPECOC	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	102	250101	2,010,239.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
24	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON NAYARIT EN SAN ANDRES TLALAMAC.	CONTRATO	SAN ANDRES TLALAMAC	80	250101	504,649.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIÓN EN CALLEJON NAYARIT EN SAN ANDRES TLALAMAC.	CONTRATO	SAN ANDRES TLALAMAC	80	250101	666,525.60	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
26	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO DE BLOCK EN UNIDAD DEPORTIVA EL HUISTENCO EN DELEGACIÓN	CONTRATO	SAN ANDRES TLALAMAC	500	250101	915,496.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	25	250101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
8	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	100	250101	4,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	200	250101	2,553,199.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			
27	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	80	250218	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLAUTLA

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLAUTLA							No. 0011							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
28	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIONES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	450	250218	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
29	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	120	250218	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	120	250218	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	2,500	260101	1,016,114.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA QUE IMPLIC	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	31,900	260101	1,554,642.56	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
3	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ DE ENTRONQUE AV. GUERRERO A	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	260101	4,456,227.45	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
4	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO, TUBERIAS Y ÁREA DE OPERACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA E	CONTRATO	SAN JUAN TEHUJITILAN	14,000	260101	746,228.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ANDADOR) EN LA DELEGACIÓN DE TEPECOCULCO.	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	2,160	260101	6,273,212.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
6	AMPLIACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y NÚCLEO SANITARIO EN DELEGACIÓN GUA	CONTRATO	COL. GUADALUPE HIDALGO	1,115	260101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
31	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CBT ATLAUTLA, EN DELEGAC	CONTRATO	SAN JUAN TEPECOCULCO	350	260102	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
32	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	31,900	260102	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RAUL NAVARRO RIVERA

AZUCENA AMARO PERALTA

KARINA PORTUGUEZ CARMONA

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
16	11	2023