



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 44,101,958.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61596/ 0001 30578	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLAUTLA, LOCALIDAD ATLAUTLA DE VICTORIA, CALLE GERRADA DE HIDALGO. / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-10	1,275,322.45	1,275,322.45	0.00	381,996.24	381,996.24	0.00	02 METRO CUADRADOS	756.00		2 COLONIA	1	100	30	29.95
61603/ 0002 32040	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, CALLE PUEBLA. / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-17	993,692.76	993,692.76	0.00	992,193.70	992,193.70	0.00	02 METRO CUADRADOS	630.00		2 COLONIA	1	200	100	99.85
61603/ 0003 33295	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE COAHUILA. / SAN ANDRÉS TLALAMAC	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-19	1,808,063.02	1,808,063.02	0.00	953,216.53	953,216.53	0.00	02 METRO CUADRADOS	913.44		2 COLONIA	1	300	50	49.96
61612/ 0004 32929	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR (AULA) LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE MÉXICO. / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-18	700,000.00	700,000.00	0.00	209,538.62	209,538.62	0.00	02 METRO CUADRADOS	455.51		5 ALUMNO	100	100	30	29.93
61620/ 0005 33488	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE LAS FLORES. / SAN ANDRÉS TLALAMAC	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-25	1,549,514.43	1,549,514.43	0.00	1,548,882.56	1,548,882.56	0.00	01 METRO LINEAL	879.60		2 COLONIA	1	500	100	99.96
61624/ 0006 33743	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA (SANITARIO) NARCISO MENDOZA (EL NIÑO ARTILLERO) EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE LIBERTAD / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	836,778.61	836,778.61	0.00	02 METRO CUADRADOS	194.58		5 ALUMNO	200	200	70	69.74
61627/ 0007 32246	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, CALLE NEXAPA / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-28	3,602,500.08	3,602,500.08	0.00	3,597,866.48	3,597,866.48	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,407.49		2 COLONIA	1	200	100	99.88
61630/ 0008 33717	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE YUCATAN DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0+180 / SAN ANDRÉS TLALAMAC	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-28	3,128,536.36	3,128,536.36	0.00	1,563,673.72	1,563,673.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,819.63		2 COLONIA	1	1,000	50	49.98
61636/ 0009 33993	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA (SANITARIOS), TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, CALLE INSURGENTES / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-28	752,215.36	752,215.36	0.00	375,799.72	375,799.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	64.00		5 ALUMNO	50	50	50	49.96
61639/ 0010 31601	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	REHABILITACION DE SECUNDARIA (AULA), BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, CALLE JUÁREZ. / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-25	754,256.36	754,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		5 ALUMNO	50	50	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
3 OCT 2023
RECIBIDO
HORA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 44,101,958.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61640/ 0011 32190	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR (AULA) ALBERT EINSTEIN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, ASENTAMIENTO DE MEXICO. / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-24	752,215.36	752,215.36	0.00	482,114.46	482,114.46	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		5 ALUMNO	50	50	64	64.09
61643/ 0012 31989	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	208 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR (AULA) CHIMALPAHIN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, CALLE MORELOS / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-25	800,783.91	800,783.91	0.00	399,936.92	399,936.92	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		5 ALUMNO	50	50	50	49.94
61646/ 0013 33308	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA) EZEQUIEL A. CHAVEZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE JUAREZ / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-24	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	899,030.42	899,030.42	0.00	02 METRO CUADRADOS	69.00		5 ALUMNO	200	200	65	54.49
61648/ 0014 33806	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION EN PREPARATORIA (BARDA PERIMETRAL) SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRES TLALAMAC, CALLE CHILPANCINGO, / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-24	1,254,036.35	1,254,036.35	0.00	926,424.88	926,424.88	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		5 ALUMNO	200	200	74	73.88
61674/ 0015 31322	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLAUTLA, LOCALIDAD ATLAUTLA DE VICTORIA, CALLE NUEVO MÉXICO / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-12	1,012,983.66	1,012,983.66	0.00	971,721.56	971,721.56	0.00	02 METRO CUADRADOS	385.00		2 COLONIA	1	100	96	95.93
61677/ 0016 32210	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLAN, CERRADA DE REFORMA, / SAN JUAN TEHUXTITLAN	CONTRATO	2023-04-15	2023-07-24	648,520.35	648,520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	200	0	0.00
64814/ 0017 116263	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA CABECERA MUNICIPAL / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-08-04	2023-10-02	788,956.70	788,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	161.00		5 ALUMNO	300	300	0	0.00
64828/ 0018 173051	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN LA CABECERA MUNICIPAL / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-08-04	2023-10-02	941,294.88	941,294.88	0.00	470,475.19	470,475.19	0.00	02 METRO CUADRADOS	767.01		5 ALUMNO	200	200	50	49.98
64829/ 0019 149548	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRAY MARTIN BARTOLOMÉ DE LAS CASAS149318 / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-08-04	2023-10-02	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00		5 ALUMNO	200	200	0	0.00
65752/ 0020 232070	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MÉXICO, EN ATLAUTLA, SAN JUAN TEPECOCULCO, BARRIO LA ASUNCIÓN. / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-30	362,449.87	362,449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	66.00		2 COLONIA	1	300	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 44,101,958.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin
65753/ 0021 232242	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, EN CALLE MORELOS / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2023-09-15	2023-11-30	675,325.30	675,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		5 ALUMNO	200	200	0	0.00
65755/ 0022 232327	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC CALLE SINALOA. / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2023-09-12	2023-11-30	222,065.60	222,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	62.00		2 COLONIA	1	50	0	0.00
65759/ 0023 235403	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTIAGO. / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-09-12	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	428.00		2 COLONIA	1	300	0	0.00
65760/ 0024 237248	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUANAJUATO, EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO. / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-09-07	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	544.00		2 COLONIA	1	300	0	0.00
65766/ 0025 240180	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	261 OLLA/COLLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CBTA No. 231 GENERAL. EVERARDO GONZÁLEZ, EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN LORENZO. / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-09-15	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	725.33		2 COLONIA	1	500	0	0.00
65767/ 0026 239861	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	847.12		2 COLONIA	1	200	0	0.00
65771/ 0027 239713	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MICHOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC. / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	829.19		2 COLONIA	1	300	0	0.00
65772/ 0028 240438	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CBT CON C.C.T. 15ECT0097K, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2023-09-01	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	636.30		5 ALUMNO	300	300	0	0.00
65774/ 0029 239979	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EL ARENAL, EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN NATIVIDAD / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2023-09-15	2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	536.57		2 COLONIA	1,500	1,500	0	0.00
65789/ 0030 238616	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN ATLAUTLA, SAN JUAN TEPECOCULCO, BARRIO LA ASUNCIÓN / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2023-09-18	2023-10-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	764.00		2 COLONIA	1	200	0	0.00
65790/ 0031 238674	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PALENQUE, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	420.00		2 COLONIA	1	200	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 44,101,958.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66242/ 0032 116414	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	2 MEJORAMI ENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRAT O	2023-09-18	2023-10-31	825,100.00	825,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	43.52		5 ALUMNO	200	200	0	0.00
66243/ 0033 234676	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	2 CONSTRUCC ION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA DIEGO RIVERA EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO. / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRAT O	2023-09-15	2023-11-30	675,325.30	675,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	75.52		5 ALUMNO	200	200	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 33									26,598,157.90	26,598,157.90	0.00	14,609,649.61	14,609,649.61	0.00								969

Complementarios: 14


Directa: 19

CUADRO DE AVANCE
CIUDADANO RAUL
NAVARRO RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. C.P. Y A.P. LORENA
EDITH TORRES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. GIOVANNI ROBERTO
BLANCAS AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DIONICIO
BAUTISTA LOZADA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,435,837.44 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61239/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 (INCLUYE: PENSIONES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO) / ATLAUTLA DE VICTORIA	ADMINIST RACION	2023-03-10	2023-12-31	7,598,507.00	7,598,507.00	0.00	3,937,327.46	3,937,327.46	0.00	80 ELEMEN TO	60.00		4 MUNICIPI O	1	30,000	53	51.80
61240/ 0002	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM / ATLAUTLA DE VICTORIA	ADMINIST RACION	2023-03-10	2023-12-31	1,707,336.00	1,707,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	30,000	0	0.00
61241/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y A LA COORDINACIÓN DE BOMBEROS / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRAT O	2023-03-10	2023-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	70.00		4 MUNICIPI O	1	30,000	0	0.00
61242/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRAT O	2023-03-10	2023-12-31	1,535,040.00	1,535,040.00	0.00	629,979.35	629,979.35	0.00	34 VEHICUL O	12.00		4 MUNICIPI O	1	30,000	40	41.04
61243/ 0005	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM (MEDIANTE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DEL FORTAMUND, DEL EJERCICIO FISCAL 2023) / ATLAUTLA DE VICTORIA	ADMINIST RACION	2023-03-10	2023-12-31	17,444,954.00	17,444,954.00	0.00	9,660,645.07	9,660,645.07	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	30,000	55	55.38
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									28,435,837.00	28,435,837.00	0.00	14,227,951.88	14,227,951.88	0.00								148

Complementarios: 0

Directa: 0

CIDUDANO RAUL
NAVARRO RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. C.P. Y A.P. LORENA
EDITH TORRES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. GIOVANNI ROBERTO
BLANCAS AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DIONICIO
BAUTISTA LOZADA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL