



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE 2024

(Formato Libre)



MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA O ACCIÓN							AVANCE							
No DE CONTROL	CLAVE PROGRAMATICA	FTE. FIN	PARTIDA DEL GASTO	OBRA /ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
							%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO
01	020201010401	110101	6122	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL JUZGADO CIVICO	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	020203010201	110101	6122	REHABILITACIÓN DE CAJA DE ALMACENAMIENTO LA NOPALERA, EN SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, MUNICIPIO DE ATLAUTLA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	\$ 194,575.33	0.00	0.00	99.65	193,890.26	0.00	0.00		
03	020201010201	110101	6152	PAVIMENTACIÓN DE CRUCE DE CALLE VOLCANES Y AVENIDA MÉXICO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TEPECOCULCO, MUNICIPIO DE ATLAUTLA	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	289,901.33		
04	030501030206	250101	6151	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN LORENZO, CALLE GUADALUPE VICTORIA.	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 385,251.36	0.00	0.00	99.90	384,871.04	0.00	0.00		
05	020201010302	250101	6151	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, ATLAUTLA DE VICTORIA, BARRIO SAN LORENZO.	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 3,079,105.22	0.00	0.00	99.97	3,078,111.20	0.00	0.00		
06	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE NINGUNO CONOCIDA COMO CALLE DEL RINCÓN, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 1,186,257.04	0.00	0.00	73.79	875,324.70	26.14	310,070.68		
07	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE NINGUNO CONOCIDA COMO CERRADA DE MICHOACÁN, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 1,612,414.46	0.00	0.00	99.96	1,611,770.70	0.00	0.00		
08	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO.	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 1,825,940.70	0.00	0.00	99.96	1,825,164.88	0.00	0.00		



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE 2024

(Formato Libre)



MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA O ACCIÓN							AVANCE							
No DE CONTROL	CLAVE PROGRAMATICA	FTE. FIN	PARTIDA DEL GASTO	OBRA /ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
							%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO
09	020103010101	250101	6131	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN BARTOLO, CALLE MORELOS	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 641,245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89.94	576,721.57		
10	020203010201	250101	6121	CONSTRUCCIÓN DE GALERIA DE CAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, BARRIO SAN JUAN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 678,070.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	020205010101	250101	6111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$ 1,310,004.85	0.00	0.00	100.00	1,310,004.84	0.00	0.00		
12	020501010106	250101	6121	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 15EPRO108P, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JACINTO.	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	\$ 1,210,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	030305010103	250101	6131	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, BARRIO EL ARENAL, EN CALLE PASEO DE LA REFORMA Y MANUEL VICTORIA.	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,317,483.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89.88	1,184,108.94		
14	030305010103	250101	6131	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, EN CALLE AXOCHIATE	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 990,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	020501010106	250101	6121	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, CON C.C.T. 15EPR1584Y, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TLALAMAC.	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	\$ 772,365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE 2024

(Formato Libre)



MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA O ACCIÓN							AVANCE							
No DE CONTROL	CLAVE PROGRAMATICA	FTE. FIN	PARTIDA DEL GASTO	OBRA /ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
							%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO
16	030305010103	250101	6131	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN LORENZO, CALLE CORREGIDORA	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,413,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.81	1,269,774.01		
17	030305010104	250101	6131	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN EL PARAJE COYOLAC	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,516,856.70	0.00	0.00	0.00	0.00	88.59	1,343,828.10		
18	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE GUERRERO	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 2,070,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE NIÑO PERDIDO	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 1,216,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89.95	1,094,466.88		
20	020201010302	250101	6151	REHABILITACIÓN DE CAMINO A TECOMAXUSCO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO.	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 2,006,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	2,006,426.62		
21	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE MORELOS Y CALLE CORTES	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 3,215,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE SAN JUAN ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO.	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 1,164,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89.98	1,047,464.72		
23	020201010201	250101	6151	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 1,784,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1,606,286.88		



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE 2024

(Formato Libre)



MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA O ACCIÓN							AVANCE							
No DE CONTROL	CLAVE PROGRAMATICA	FTE. FIN	PARTIDA DEL GASTO	OBRA /ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
							%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO
24	020103010101	250101	6131	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, BARRIO SAN FELIPE	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 621,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	020203010201	250101	6121	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN LORENZO.	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 942,658.36	0.00	0.00	0.00	89.90	847,412.12			
26	020201010303	250101	6121	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE PROLONGACION ZARAGOZA	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 388,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	020201010201	260101	6152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA DEL KM. 0+180.00 AL KM. 0+336.00 EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, ATLAUTLA	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 2,424,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
28	020201010201	260101	6152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+295.60 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 3,294,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29	020201010201	260101	6152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN MÉRIDA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+135.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA.	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	\$ 866,557.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30	020201010204	260101	6122	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL HUISTENCO, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 1,162,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE 2024

(Formato Libre)



MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS DE LA OBRA O ACCIÓN							AVANCE							
No DE CONTROL	CLAVE PROGRAMATICA	FTE. FIN	PARTIDA DEL GASTO	OBRA /ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
							%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO
31	020201010201	260101	6152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE AZUCENA Y ORQUIDEA DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+ 283.30 EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, ATLAUTLA.	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 5,006,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	020201010201	260101	6152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MANUEL VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM 0+174.83 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA.	MEJORAMIENTO A LAS VIALIDADES	\$ 1,860,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	020501010105	260101	6122	CONSTRUCCIÓN DE TIENDA ESCOLAR EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 343 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON C.C.T. 15EBH0548C, UBICADA EN LA DELEGACIÓN TLALAMAC, ATLAUTLA	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	\$ 205,635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	020501010106	260101	6122	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CON C.C.T. 15DTV0303S, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ATLAUTLA.	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	\$ 675,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ARTICULO 46 FRACCIÓN III INCISO B) DE LA LGCG