GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024 1 de junio al 30 de junio

Reporte de Ejercido con Fecha de Captura del 01 de Enero de 2024 al 23 de Julio de 2024

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 42,103,048.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69185/0001/2659	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	264 PUENTES	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN LORENZO, CALLE GUADALUPE VICTORIA / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-31	385,251.36	385,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,621.52	384,621.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	166.00		3 POBLADO	1	500	100	99.84
69187/0002/2485	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, ATLAUTLA DE VICTORIA, BARRIO SAN LORENZO. / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2024-03-28	2024-04-30	3,079,105.22	3,079,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,111.20	3,078,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,579.00		2 COLONIA	1	1,200	100	99.98
69185/0003/1872	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	193 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE NINGUNO CONOCIDA CON/O CALLE DEL RINCÓN, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-30	1,186,257.04	1,186,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,324.70	875,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	411.84	688.37	2 COLONIA	1	500	100	73.78
69185/0004/2064	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE NINGUNO CONOCIDA CON/O CERRADA DE MICHOACÁN, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC / SAN ANDRES TLALAMAC	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-31	1,612,414.46	1,612,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,770.70	1,611,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	692.53		2 COLONIA	1	125	100	99.96
69190/0005/2180	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	193 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO. / SAN JUAN TEPECOCULCO	CONTRATO	2024-03-25	2024-05-31	1,825,940.70	1,825,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,164.89	1,825,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	866.06		2 COLONIA	1	500	100	99.96
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5						TOTAL	8,088,968.78	8,088,968.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774,993.00	7,774,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Complementarios: 3	Directa: 2

CIUDADANO RAUL NAVARRO RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Renovando Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
PRESIDENCIA

LIC. C.P. Y A.P. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

Renovando Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 015 ATLAUTLA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024, JUNIO
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 29,314,220.29 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69182/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA / ATLAUTLA DE VICTORIA	ADMINISTRACION	2024-02-21	2024-12-31	8,139,680.00	8,139,680.00	0.00	2,573,816.99	2,573,816.99	0.00	80 ELEMENTO	24.00		4 MUNICIPIO	1	13,000	33	31.63
69183/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE ISSEMyM / ATLAUTLA DE VICTORIA	ADMINISTRACION	2024-02-21	2024-12-31	1,838,316.00	1,838,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	13,000	0	0.00
69184/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2024-02-21	2024-12-31	17,048,304.00	17,048,304.00	0.00	1,680,207.16	1,680,207.16	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	15,000	10	9.86
69185/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE / ATLAUTLA DE VICTORIA	CONTRATO	2024-02-21	2024-12-31	2,287,920.00	2,287,920.00	0.00	168,730.27	168,730.27	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	13,000	7	7.37
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4					TOTAL				29,314,220.00	29,314,220.00	0.00	4,422,754.42	4,422,754.42	0.00							50	

Complementarios: 0 **Directa: 0**

CIUDADANO RAUL NAVARRO RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ATLAUTLA
Ramo 33 Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
PRESIDENCIA

LIC. C.P. Y A.P. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

ATLAUTLA
Ramo 33 Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATLAUTLA
Ramo 33 Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DIONICIO BAUTISTA LOZADA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ATLAUTLA
Ramo 33 Nuestro Municipio
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
CONTRALORÍA